

SIA „Ozolnieku KSDU”

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/029 īstenošanai:

„Projektēšana un būvdarbi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2011/01/KF)

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes PROTOKOLS

Ozolnieki, Kastaņu iela 2

2011.gada 31.martā

Sanāksme sākas: plkst. 10:00

Pasūtītājs – SIA „Ozolnieku KSDU”, reģ.Nr. 41703003356, adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018.

Sanāksmē piedalās:

SIA „Ozolnieku KSDU” valdes priekšsēdētājs – **Aldis Kluburs**

Projekta ieviešanas vienības vadītājs – **Eduards Grigorjevs**

Iepirkumu komisijas vadītājs – **Artūrs Mingins**

Projekta ieviešanas vienības loceklis – **Mārtiņš Priednieks**

Protokolē SIA „Ozolnieku KSDU” juriste – **Ilze Žeivote**

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji

Darba kārtībā:

SIA „Ozolnieku KSDU” izsludinātā iepirkuma „Projektēšana un būvdarbi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. OKSDU 2011/01/KF) ieinteresēto piegādātāju sanāksme un objekta vietas apskate.

Sanāksmes norises gaita:

1. Pārstāvji pulcējas Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov. SIA „Ozolnieku KSDU” biroja telpās, kur tiek atklāta ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

2. E.Grigorjevs atklāj sanāksmi.

3. A.Kluburs īsumā pastāsta par iepirkumu. Atgādina, ka tas ir sadalīts trijās daļās. Piedāvājumi ir jāiesniedz atsevišķi par katru daļu, tomēr iepirkuma līgums tiks noslēgts ar vienu piegādātāju par visām iepirkuma daļām.

A.Kluburs norāda, ka attiecībā uz ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem situācija ir sarežģīta, un tas ir jāņem vērā. Gruntsūdens augstums ir 60 cm no zemes virsas pa visiem Ozolniekiem. Pārsvarā objektos būs tādas vietas, kur izraktā grunts būs

uzreiz jāved prom. Tiek vērsta uzmanība uz to, ka ir vietas, kur 6 metros ceļa platumā būs jāiegulda viss komplekts un tas ievērojami sarežģī projekta īstenošanu. Jāņem vērā, ka vienlaikus ar šo projektu tiks īstenota daudzdzīvokļu māju renovācija un siltumtrašu rekonstrukcija, tāpēc arī šis aspekts konkrētās vietās būs jāņem vērā. Vienlaikus tiks būvēts jauns bērnodārzs. Darbi ir jāplāno tā, lai paralēli īstenotie projekti netraucētu cits citu.

Tiek izteikts atgādinājums nopietni aprēķināt ekspluatācijas izmaksas.

Svarīgākie parametri būs:

- Darbu izpildes termiņš;
- Objektu ekspluatācijas izmaksas.

Piedāvājumi tiks rūpīgi vērtēti un piedāvājumi ar nepamatoti īsu izpildes termiņu vai nepamatoti zemām izmaksām tiks noraidīti.

SCADA sistēmas un ar tām saistītas lietas ir jāpārdomā ļoti rūpīgi, lai ilgtermiņā tās darbotos korekti un apkalpošnas izmaksas būtu samērīgas.

Tiek atgādināts, ka objektam jābūt drošam ekspluatācijā.

4. Tiek sniegtas atbildes un skaidrojumi uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem.

4.1. Jautājums: Vai norādītais maksimālais izpildes termiņš 24 mēneši tiek aprēķināts no līguma noslēgšanas brīža vai no darbu uzsākšanas brīža?

Atbilde: Termiņš tiks aprēķināts no līguma noslēgšanas dienas. No pasūtītāja puses darbu uzsākšana netiks vilkta garumā. Aptuveni vienā laikā ar būvdarbu iepirkumu tiks nobeigts arī būvuzraudzības iepirkums, tāpēc uz līguma noslēgšanas laiku ar būvdarbu veicējiem būvinženieris jau būs apstiprināts.

4.2. Jautājums: Vai rakšanas atļauju varēs saņemt, pamatojoties uz parasto skiču projektu vai uz izvērsto skiču projektu?

Atbilde: Rakšanas atļauju būs iespējams saņemt, pamatojoties uz parasto skiču projektu.

4.3. Jautājums: Nav skaidra projektā iekļautā prognoze uz 15 gadiem.

Atbilde: Projekts tika veidots 2008. gadā, kad bija izsniegtas būvatļaujas 5 daudzdzīvokļu māju celtniecībai, tāpēc tika prognozēta nepieciešamā caurplūde 1200 m³/dnn. Tomēr sakarā ar būvniecības tempu vispārēju samazināšanos iepirkumā tiek paredzēta caurplūde 800 m³/dnn.

4.4. Jautājums: Vai ir jāpiedāvā 2 NA tehnoloģiskās līnijas?

Atbilde: Ir pieļaujams piedāvāt arī citu līniju skaitu. Svarīgi, lai tiktu nodrošināta nepieciešamā caurplūde.

4.5. Jautājums: Vai tiešām ir nepieciešams tik liels tīrā ūdens rezervuārs?

Atbilde: Jā, jo šāds apjoms ir nepieciešams atbilstoši ugunsdrošības normām.

4.6. Jautājums: Vai asfalta atjaunošana ir jānodrošina tranšeju platumā?

Atbilde: Jā, cik asfalta tiks noņemts, tik arī jāatjauno. Ieteikums rūpīgi pārdomāt, kādā veidā tiks organizēti ielu rakšanas darbi, lai minimāli traucētu transporta kustību.

4.7. Jautājums: Vai darbi paredzēti vietās, kur kursē sabiedriskais transports?

Atbilde: Ir divas vietas, kur caurules šķērsos sabiedriskā transporta maršrutu.

Jāņem vērā, ka vienlaikus ar šo projektu tiks īstenota daudzdzīvokļu māju renovācija un siltumtrašu rekonstrukcija, tāpēc arī šis aspekts konkrētās vietās būs jāņem vērā. Vienlaikus tiks būvēts jauns bērnu dārzs. Darbi ir jāplāno tā, lai paralēli īstenotie projekti netraucētu cits citu.

4.8. Jautājums: Latvenergo tehniskie noteikumi.

Atbilde: Šobrīd jaudas pilnībā pietiek. Pasūtītāja atbildība ir nodrošināt jaudas palielinājumu ūdensapgādei un sūkņu staciju darbības nodrošināšanai.

Ziedoņu iela un Stadiona iela, no Celtniecības līdz Spartaka ielai tiks veikta Latvenergo visu gaisa vadu ieguldīšana zem zemes. Tas arī ir jāņem vērā, plānojot darbus.

5. Ieinteresētie piegādātāji Pasūtītāja pārstāvju pavadībā dodas apskatīt objektus.

Sanāksme beidzas: plkst. 10:30

SIA „Ozolnieku KSDU” valdes priekšsēdētājs

A.Kluburs

Projekta ieviešanas grupas vadītājs

E.Grigorjevs